


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016
Fecha de elaboración del Documento: 06-feb-2018

Información General de la Institución Nombre de la institución: Universidad Autónoma de Yucatán Entidad federativa: Yucatán ClaveInst 911 31MSU0098J	Responsable Institucional de:	Institucional
	Nombre	Dr. José de Jesús Williams
	Cargo	Rector
	Teléfono	999 9300900 ext. 1103-1104
	Correo electrónico	jwill@uady.mx

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA													
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/ctvs.)	Monto ejercido (pesos s/ctvs.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad		Obra de continuidad		
						Si fecha probable (favor de llenar formato)	NO	inaugurada (fecha y funcionario que la inaugura)		SI	NO		Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/ctvs)
1	Construcción de la segunda etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de dos edificios, el primero de ellos en tres niveles denominado Edificio C contiene en planta baja un aula para licenciatura, salón de videoconferencias, cámara de gessel y 5 cubículos de asesoría para licenciatura; en planta alta se encuentra el área de cómputo con un aula interactiva, cubículos y laboratorio y el SITE; en tercer nivel cuatro aulas para licenciatura y el laboratorio de idiomas. El segundo edificio, perpendicular al anterior se denomina con la letra D y en la planta baja aloja a las secretarías administrativa y académica con sus servicios sanitarios; en planta alta aloja 27 cubículos para profesores de licenciatura, cubículos de atención a alumnos, sala de maestros y servicios sanitarios.	14,003,424.21	14,003,424.21	2,971.00	100.00	SI	NO	NO	La obra fue asignada a UM constructora SA de CV. El importe ejercido corresponde al anticipo otorgado por \$3,848,121.90 y al pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Se reprogramó la fecha de terminación de acuerdo al Convenio Modificatorio. Las obras se encuentran concluidas y se efectúan actualmente las diligencias para a recepción de la obra. Con el recurso de este ejercicio se ejecutó toda la obra negra y albañilería así como ductados de las instalaciones. Se espera recibir recurso del programa Escuelas al CIEN para concluir las partidas de acabados.	X		2015	27,947,641.00	
	Total	14,003,424.21	14,003,424.21	2,971.00									27,947,641.00	


 Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán

Obras y Mantenimiento	
M.O. José Luis Villamil Urzaiz	
Secretario General	
9 242031 / 9999300900 ext.1293	
vurzaiz@uady.mx	

JUSTIFICACIÓN											NÚMERO DE BENEFICIADOS			Número total de alumnos de la DES	Fecha de Inicio Programada		
Monto (posos s/cents.)	Cobertura de la obra							Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos	Alumnos				Profesores	
	Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión					Femenino	Masculino	Total			
		X	X	Contador público; Lic en administración de tecnologías de la información; Lic en mercadotecnia y negocios internacionales	X	Mtría en administración; Mtría en administración tributaria; Mtría en finanzas; Mtría en gestión de la Mercadotecnia	X			SI	SI	964	1,081	2,045	140	2,045	12/12/2016
0.00				0	0	0	0	0	0	0	0	964	1,081	2,045	140	2,045	

ALENDARIO DE EJECUCIÓN			SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANTENIMIENTO										
Fecha de término	Fecha de Inauguración	Funcionario para inaugurar la obra	Localidad, Población o Ciudad	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos s/ctvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos	
Programada	Programada			Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
09/09/2017	Se definirá en función de la terminación de todas las etapas de la obra; actualmente se ejecutan la tercera y la cuarta.	Por definir	Mérida	50	Mérida	413	Facultad de Contaduría y Administración	Facultad de Contaduría y Administración	Ciencias Sociales, económico administrativas y humanidades	X						1	70			1	36	41	544	
												0.00	0.00	0.00	0.00	1	70.00	0	0.00	1	35.67	41	###	

N													AMPLIACIÓN																																					
Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales			Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas magnas		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios			Otros			Totales		
Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)			
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00				