

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLESDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAMes reportado
septiembre
FECHA DE CORTE: 30/09/18

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Yucatán
Entidad federativa: Yucatán
Clave Inst 911: 31MSU0096J
Nombre: M. en A. Eley del Carmen Mezo Palma
Cargo: Directora General de Planeación y Efectividad Institucional
Teléfono: 999 9300900 ext. 1308
Correo electrónico: eley.mezo@correo.uady.mx

RESPONSABLES

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: M.O. José Luis Villamil Urzaiz
Cargo: Secretario General
Teléfono: 999 9242031
Correo electrónico: jose.villamil@correo.uady.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto ¹			Acciones que sustentan el avance ²	Acciones por realizar	% de avance	Fechas ³		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Obras de continuidad	Equitamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró ?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega-Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	X					\$ 21,382,273.90	\$ 95,463.44	\$ 21,286,810.46	Cubiculos	22	273.20	Se licito y asigno la obra a la contratista Consorcio Peninsular S.A. de C.V. iniciando los trabajos el 07 de septiembre. Actualmente se encuentran realizando excavaciones con maquinaria y preparando zanatas de	Por cuestiones administrativas el pago del anticipo se realizará el 03 de octubre. Esto permitirá avanzar en la estructura del nuevo edificio.	10	10/09/18	31/12/18	Se actualizan las fechas de inicio y término en función de la fecha real de las demoliciones y el programa de ejecución de la obra licitada. El monto ejercido corresponde a la estimación 1 de demoliciones.						
Biblioteca	1	1144.79																						
Oficina académica	2	84.98																						
Oficina administrativa	4	37.23																						
Centro cómputo	1	162.81																						
Sanitarios	3	97.52																						
Áreas comunes	5	400.35																						
Otros	5	62.98																						
TOTAL	43	2263.86																						
2	Terminación del Auditorio de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño	X				\$ 1,583,600.00	\$ -	\$ 1,583,600.00	Auditorio	1	224.06	En proceso de asignación	Concluir la licitación e iniciar los trabajos en campo.	0	28/09/18	28/12/18	Se realiza licitación por invitación a cuando menos 3 contratistas por el monto.							
									Áreas comunes	2	30.75													

Dr. José de Jesús Williams
Rector

Nombre y firma del Titular de la IES

M. O. José Luis Villamil Urzaiz
Secretario General

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

¹ Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.² En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.³ Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.

2018

AÑO

FAM
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
 DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

septiembre

FECHA DE CORTE: 30/09/18



REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD

1

Nombre de la obra:

Segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN


Referencia de fotos en croquis

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

 Carretera a Xmatkui Km. 15.5 Apartado Postal num.
 116 CP 97315


Porcentaje de avance

0

FOTOS


F1: Vista hacia cafetería



F2: Lateral

Comentarios de los trabajos realizados:

Nos encontramos en la partida de preliminares, excavando con maquinaria las zapatas; se están realizando en paralelo los sondeos en roca y el habilitado de acero de las zapatas. Se obtuvo de las excavaciones piedra para la cimentación la cual está siendo preparada.



F3: Fachada lateral



F4: Entrada



F5: Vista desde cafetería

 Dr. José de Jesús Williams
 Rector

Nombre y firma del Titular de la IES

 M.O. José Luis Villamil Urzaiz
 Secretario General

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para el antes, durante y después de la obra.

2018

AÑO

FAM
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLESDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

septiembre

FECHA DE CORTE: 30/09/18

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



PRIORIDAD

5

Nombre de la obra:

Terminación del Auditorio de la Biblioteca del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Calle 50 # 485 por 55 Centro CP 97000



Porcentaje de avance

0

FOTOS



F1: Fachada principal



F3: Fachada posterior



F4: Entrada lateral



F5: Interior de auditorio

Comentarios de los trabajos realizados:

Se anexan fotos del estado actual debido a que las obras de construcción no han iniciado. La fachada principal o acceso principal está dado desde el interior de la Biblioteca existente. Proplanamente sólo bien dos fachadas exteriores que son las que se muestran.

Dr. José de Jesús Williams

Nombre y firma del Titular de la IES

M.O. José Luis Villamil Utriel

Nombre y firma del Titular de Obras y Mantenimiento de la IES

* Es muy importante que se anexe reporte fotográfico de todas las obras. Para ello se anexa una pestaña, se podrán copiar tantas pestañas como sea necesario. Para equipamiento, mantenimiento y adecuaciones, en especial, se recomienda que se capture la misma toma, mismo ángulo y lugar para antes, durante y después de la obra.