


FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Solicitud de infraestructura física
en el marco del PIFI v. 2015-2016

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2016
Fecha de elaboración del Documento: 06-mar-2018

Información General de la Institución		Responsable Institucional de:		Institucional	
Nombre de la institución:		Nombre		Dr. José de Jesús Williams	
Universidad Autónoma de Yucatán		Cargo		Rector	
Entidad federativa:		Teléfono		999 9300900 ext. 1103-1104	
Yucatán		Correo electrónico		jwill@uady.mx	
ClaveInst 911					
31MSU0098J					

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA														
	Descripción de la obra	Monto total autorizado para la obra (pesos s/cts.)	Monto ejercido (pesos s/cts.)	No. de m2	Avance físico	Si el avance es del 100% es una obra susceptible de inaugurar por el C. Presidente			Observaciones y/o causas de demora	Obra de continuidad			Obra de continuidad apoyada con otro Fondo		
						fecha probable (favor de llenar formato adjunto)	NO	inaugurada (fecha y funcionario que la inaugura)		SI	NO	Año en que la obra fue apoyada con recursos FAM	Monto del apoyo con recursos FAM (pesos s/cts)	Nombre del Fondo	Monto (pesos s/cts.)
1	Construcción de la segunda etapa de la Facultad de Contaduría y Administración en el Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de dos edificios, el primero de ellos en tres niveles denominado Edificio C contiene en planta baja un aula para licenciatura, salón de videoconferencias, cámara de gessel y 5 cubículos de asesoría para licenciatura; en planta alta se encuentra el área de cómputo con un aula interactiva, cubículos y laboratorio y el SITE; en tercer nivel cuatro aulas para licenciatura y el laboratorio de idiomas. El segundo edificio, perpendicular al anterior se denomina con la letra D y en la planta baja aloja a las secretarías administrativa y académica con sus servicios sanitarios; en planta alta aloja 27 cubículos para profesores de licenciatura, cubículos de atención a alumnos, sala de maestros y servicios sanitarios.	14,003,424.21	14,003,424.21	2,971.00	100.00	Julio 2018			La obra fue asignada a UM constructora SA de CV. El importe ejercido corresponde al anticipo otorgado por \$3,848,121.90 y al pago de las estimaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Se reprogramó la fecha de terminación de acuerdo al Convenio Modificatorio. Las obras se encuentran concluidas y se efectúan actualmente las diligencias para la recepción de la obra. Con el recurso de este ejercicio se ejecutó toda la obra negra y albañilería así como ductados de las instalaciones. Se espera recibir recurso del programa Escuelas al CIEN para concluir las partidas de acabados.	X		2015	27,947,641.00		
Total		14,003,424.21	14,003,424.21	2,971.00								27,947,641.00		0.00	


 Dr. José de Jesús Williams
 Rector
 Universidad Autónoma de Yucatán

Obras y Mantenimiento
M.O. José Luis Villamit Urzaiz
Secretario General
9 242031 / 9999300900 ext.1293
vurzaiz@uady.mx

JUSTIFICACIÓN							NÚMERO DE BENEFICIADOS				Número total de alumnos de la DES	CALENDARIO DE EJECUCIÓN							
Cobertura de la obra							Justificación en el ProDES o en el ProGES	Justificación Académica	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Se incluyen planos arquitectónicos		Alumnos			Profesores	Fecha de Inicio Programada	Fecha de término Programada	Fecha de Inauguración Programada	Funcionario para inaugurar la obra
Transversal (beneficia a más de una DES)	Beneficia solo a una DES	Beneficia a alumnos de PA y Licenciatura	Programas Educativos de PA/LIC que se benefician	Beneficia a alumnos de Posgrado	Programas Educativos de Posgrado que se benefician	Beneficia a la Gestión						Femenino	Masculino	Total					
	X	X	Contador público; Lic en administración de tecnologías de la información; Lic en mercadotecnia y negocios internacionales	X	Mtría en administración; Mtría en administración tributaria; Mtría en finanzas; Mtría en gestión de la Mercadotecnia	X			SI	SI	964	1,081	2,045	140	2,045	12/12/2016	09/09/2017	Se definirá en función de la terminación de todas las etapas de la obra; actualmente se ejecutan la tercera y la cuarta.	Por definir
			0	0	0	0	0	0	0	0	964	1,081	2,045	140	2,045				

Localidad, Población o Ciudad	SEDE DE LA OBRA								Derrama económica			MANTENIMIENTO																	CO				
	Municipio		Clave de la DES	Nombre de la DES	Nombre de la Facultad/ Escuela	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	Empleos Generados		Monto en Bienes y Servicios	M2	Monto autorizado al FAM para mantenimiento (pesos S/cvs.)	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centr. idio	
	Número	Nombre							Monto	Número				Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2		Núm.
Mérida	50	Mérida	413	Facultad de Contaduría y Administración	Facultad de Contaduría y Administración	Ciencias Sociales, económico administrativas y humanidades	X						1	70			1	36	41	544							1	150	1	201	7	496	1
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	70.00	0	0.00	1	35.67	41	543.64	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	150.00	1	201.41	7	495.84	1

		AMPLIACIÓN																																		
Totales	Aulas/salones		Talleres		Laboratorios		Cubículos		Bibliotecas		Auditorios		Oficinas académicas		Oficinas administrativas		Centros de cómputo		Centros de idiomas		Aulas maestras		Aulas usos múltiples		Aulas didácticas		Áreas comunes		Sanitarios		Otros			Totales		
Monto autorizado al FAM para remodelación/ adecuación (pesos s/ctvs.)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Espe- cializar	Núm.	M2	Monto autorizado al FAM para ampliación (pesos s/ctvs.)
0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00	