Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017 AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:	abril de 2018	
Fecha de elaboración del Documento:	08 de mayo de 2018	
Información General de la Institución	Responsable Institucional de:	Planeación
Nombre de la institución:	Nombre	M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	Cargo	Director General de Planeación y Efectividad Institucional
Entidad federativa:	Teléfono	9999 300900 ext. 1308
YUCATÁN	Correo electrónico	elsy.mezo@correo.uady.mx
ClaveInst 911		
31MSLI0008 I		

3110	SU0098J									
	DATOS GENERALES DE LA OBRA									AVANCE
idad				AL PARA LA OBRA sos s/ctvs.)						Descripción de los trabajos
Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FAM	OTROS	RECURSOS	Total Recursos para	No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	realizados hasta la fecha de corte
			Nombre	Monto	la obra					
Admini Centro atenció cubícu aula in una an person	ucción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico strativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de in al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y los de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de teractiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará poliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el al como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula tiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.									Se adjudicó la obra a la empresa Consorcio Peninsular S.A. de C.V. Actualmente se concluyeron los colados de los tres niveles del edificio. A la par se llevan a cabo trabajos de albañilería en fachadas y acabados en interior y exterior al igual que firmes de concreto en la planta baja; han iniciado trabajos de colocación de cancelería de aluminio y plafones de tablaroca. E remanente se devolvió al no poder comprometer el recurso.
1	2	17,637,983.67			17,637,983.67	2,185.00	100.00	15,771,715.91	1,866,267.76	
que inc Persor	ucción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat cluve el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al al Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca provertirlos en salones.									Obra concluida e inaugurada el 18 de septiembre pasado.
2 SUB T	OTAL	2,500,000.00		0.	2,500,000.00 20,137,983.67		100.00	2,499,998.90	1.10)
SOBI	UTAL	20,137,983.67		0.	20,137,983.67	2,556.00	/	and the state of t		

Dr. José de Jesús Williams Rector

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:		
Fecha de elaboración del Documento:		
Información General de la Institución		
Nombre de la institución:		
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN		
Entidad federativa:	9999 300900 ext. 1326	9999 300900 e;
YUCATÁN		vurzaiz@correo.

ClaveInst 911				
31MSU0098J				

	DATOS GENERALES DE LA OBRA										
dad		Observaciones,						Obra de continuida	nd		
Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	SINO	Año de inicio de la primera		Apoyada c	on recursos FAM		Otros recursos	
				0.,,10	etapa	la última etapa	Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)
	Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que atojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubiculos de diferentes dimensiones. En el segundo nível contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nível se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el		Se implementarán en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados, lámparas LED y tratamiento de aguas negras para riego.								
1				x	2005	2006	2002 2003 2004	6,952,610 8,060,697 11,000,000	2002 2003	intereses UADY equipamiento	3,505,812 470,288
2	que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.	de C.V. También se considera el anticipo y las estimaciones 1 y 2 del	Se implementaron en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados y lámparas LED. Se culdo particularmente el asoleamiento para disminuir el calentamiento al interior.	x	2012	2016	2009 2014	4,095,000 15,000,000	2009 2016 2017	intereses FAM Ingresos servicios institucionales Ingresos servicios institucionales	507288.56 950031.85 3843230.37
	SUB TOTAL			1000							SAC SECTION

M. en A. Elsy/del Carmer Mezo Palma Directora General de Planeación y Efectividad Institucional MO-José Luis Villamil Urzaiz Secretario General

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN tidad federativa: YUCATÁN	Obras y Mantenimiento	
Nombre de la institución:	M.O. José Luis Villamil Urzaiz	2
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	Secretario General	
Entidad federativa:	00 ext. 1293	9999 242031
ntidad federativa:	тео.uady.mx	
ClaveInst 911		
31MSU0098.1		

[31MSU0098J											
DATOS GENERALES DE LA OB	RA	JUSTI	FICACIÓ	V						proprieta de la composición del composición de la composición de l	
qa		Cobertu	ra de la obi	a				100 PM			
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Programas Educativos que benefi obra	ia la Nú	mero de al	umnos	Perso	nal Acadé	mico	Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos
	Licenciatura y Posgrado	Mujere	s Hombres	Total	Mujeres	Hombres	Total				
Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Clencias Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles c Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Univ atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualm aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junt personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán tambi interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.	uue alojará en planta baja el ersitario, el Centro de como el aula interactiva y sinte espacios flexibles de en este nivel se localizará o con servicios para el én cubículos grupales, aula de información, mercadotecnia y neg internacionales, derecho, come internacionales, derecho, come internacionales derecho, come internacional es conomía, educac enseñanza de idioma inglés y psico. Maestría en administración, adminis trabutaria, finanzas, gestión de mercadotecnia, derecho, gobien políticas públicas, administración organizaciones educativas, invov educativa, investigación educat orientación y consejo educativo, psi políticada.	tura iblico, la cios io io, in, oogía. ración a b y de ción a,	2,897	6,326	202	370	572	×	X	X	X
Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectu que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiar Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente s para convertirlos en salones. 2 SUB TOTAL	te y el Centro de Atención al	a. en no, onio	582	1,198	14	26	40	x	X	x	×

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Entidad federativa:

YUCATÁN

Clavelnst 911

J. 10. 1	31MSU0098J DATOS GENERALES DE LA OBRA		CALENDADIC	DE EJECUCIÓ	NDE LA ODDA			7.00		SE	DE DE LA C
Prioridad		Justificación Académica	The second second second second	JERCICIO ACTU		Locali	dad,		nicipio	2. 1. iii.	
Priori	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA		Fecha de Inicio	Fecha de término	Fecha probable de inauguración	Población	o Ciudad	Mul	пстрю	Dirección Postal	Nombre del Campus
			Programada	Programada	Programada	Número	Nombre	Número	Nombre		
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del lidioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.	Impactar en mayor número de usuarios, a través de la infraestructura bibliotecaria del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades, permitiendo que se integre el acervo bibliográfico de la Facultad de Contaduria para proporcionar un uso común de todas las dependencias del Campus, brindando mejores espacios acordes a las funciones propias del acceso a la lectura.	diciembre 2017	16 abr 2018	junio 2018	310500001	Mérida	050	Mérida	97305	Ciencias sociales económico administrativas y humanidades
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.	Con las nuevas instalaciones de la biblioteca el Campus de Arquitectura, Arte y Diseño, se proporcionarán nuevos servicios, mismos que impactarán a los alumnos matriculados en sus tres licenciaturas (Arquitectura, Diseño del Hábitat y Artes Visuales). De estas tres licenciaturas dos se encuentran acreditadas y arquitectura en particular, se encuentra en su tercer ciclo (AMPADEH). El total de alumnos registrados en la base de datos de la biblioteca, son 2,157, cantidad que cada año aumenta.	01 junio 2017	09 sep 2017	18 sep 2017	310500001	Mérida	050	Mérida	97000	Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Entidad federativa:

YUCATÁN

	DATOS GENERALES DE LA OBRA	RA				MAN	NTENIMIENTO	EQUIPA	MIENTO							
Jad		Fidonalón de			DES						JLAS/ LONES	TALLE	ERES	L	АВ	CUBI
Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	No.	Nombre	M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
Administr Centro de atención cubículos aula inter una ampl personal	ción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico rativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el e Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y s de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de ractiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará liación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula ra y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.			412 41; 414 415 416	3 Facultad de Antropología Facultad de Contaduría Facultad de Derecho Facultad de Educación Facultad de Economía Facultad											
que inclu Personal	cción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat iye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca vertirlos en salones.			424	de Psicología					3	231					24
2 SUB TO		x		411	Facultad de Arquitectura	0.0	0 0,00		0.0	0 3.00		0.00		0.00	0.00	8

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Entidad federativa:

YUCATÁN

	[31MSU0098J																								
	DATOS GENERALES DE LA OBRA													COI	NSTRU	ICCIÓN									
Construct Administr Centro de atención : cubículos aula inter una ampl personal interactivi 1 Construct que inclur Personal		JLOS	BIBL	IOTECAS	AUD	TORIOS	OFIC ACADÉ			CINAS IIVAS.	c. có	MPUTO	C. IE	DIOMAS	AUL	AS MAGNAS		AS USOS TIPLES	AULAS	DIDÁCTICAS	ÁREAS	COMUNES	SANIT	rarios	
Priori	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario, y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.	305	3	330					2	286			1	130			2	243			q	478	1	12	4
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.		3	330	1	153			2	200	1	90	-	130			4	240			2	37	-	12	7
	SUB TOTAL	396	6 3	330	1,00		0.00	0.00	2	286	1.00		1.00	130.0	0 0		2.00	243.0	0.00	0.0	11		1	12	No. of Contract of

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Entidad federativa:

YUCATÁN

Clavelnst 911

31MSU0098J

	DATOS GENERALES DE LA OBRA															A)	100							
Adminis Centro c attención cubículc aula intu una am persona interacti 1 Constru que incl Persona		OTROS			тот	TALES		LAS/ ONES	TALLE	RES	LA	В	CUBÍC	ULOS	BIBLI	OTECAS	AUDIT	ORIOS	OFICI ACADÉ		OFICI ADMI\		C. CÓM	рито
Priori	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para construcción (pesos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2
	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.	170	Bodega, C.A.P., Comedor e Impresión		2,185	17,637,983.67																	2	
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.			12	371	2,500,000.00																		
	SUB TOTAL	170	0.00	61	2556	20,137,983.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Entidad federativa:

YUCATÁN

ClaveInst 911

	DATOS GENERALES DE LA OBRA	REMO	DELA	CIÓNA	ADEC	JACIÓ	N																	
dad		C. IDI	IOMAS	AULAS	MAGNAS	AULAS MÚLT		AUL DIDÁC		ÁRE COMU		SANITA	ARIOS		OTRO:	S			TOTALES		JLAS/ LONES	TALLI	RES	
L IOI IO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar	Núm.	M2	Monto del FAM para remodelación/ adecuación (pesos)	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm
Admi Cent atend cubid aula una a perso	strucción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico inistrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el ro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de ión al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y culos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el en al como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula activa y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.																							
que i Pers	strucción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat ncluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al onal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca convertirlos en salones.																							
2	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00 0.0	0 000	0.00	0.00	

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del **FAM 2017**

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Entidad federativa:

YUCATÁN

7	[31MSU0098J																												
	DATOS GENERALES DE LA OBRA														AMP	LIACIĆ	N												
Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	λB	CUBÍ	culos	BIBLIC	OTECAS	AUDIT	ORIOS	OFIC ACADÉ	INAS ÉMICAS		INAS IIVAS.	c. cói	MPUTO	C. ID	OMAS	AULAS N	MAGNAS	AULAS MÚLTI		AUI DIDÁC		ÁRE COMU		SANITA	ARIOS		OTRO	S
		M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Especificar
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubiculos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubiculos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.																												
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.																												
	SUB TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Entidad federativa:

YUCATÁN

	DATOS GENERALES DE LA OBRA													
dad			TOTALES											
Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Núm.	M2	Monto dell FAM para ampliación (pesos)										
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendiziaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubiculos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubiculos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.													
	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.													
2														
	SUB TOTAL	0,00	0.00	0.00										