

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

enero de 2018

Fecha de elaboración del Documento:

06 de febrero de 2018

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Responsable Institucional de:</b>	<b>Planeación</b>
<b>Nombre de la institución:</b>		<b>Nombre</b>	M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN		<b>Cargo</b>	Director General de Planeación y Efectividad Institucional
<b>Entidad federativa:</b>		<b>Teléfono</b>	9999 300900 ext. 1308
YUCATÁN		<b>Correo electrónico</b>	<a href="mailto:elsy.mezo@correo.uady.mx">elsy.mezo@correo.uady.mx</a>
<b>ClaveInst 911</b>			
31MSU0098J			

Prioridad	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)				No. de m2	AVANCE			
		FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra		Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte
			Nombre	Monto						
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoaprendizaje para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.	17,637,983.67			17,637,983.67	2,185.00	35.00	15,771,715.91	1,886,267.76	Se adjudicó la obra a la empresa Consorcio Peninsular S.A. de C.V. la cual inició trabajos inmediatamente. Obra en proceso.
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.	2,500,000.00			2,500,000.00	371.00	100.00	2,499,988.80	1.10	Obra concluida e inaugurada el 18 de septiembre pasado.
<b>SUB TOTAL</b>		<b>20,137,983.67</b>		<b>0.00</b>	<b>20,137,983.67</b>	<b>2,556.00</b>				

Dr. José de Jesús Williams  
Rector

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

<b>Información General de la Institución</b>		<b>Obras y Mantenimi</b>	
Nombre de la institución:		M.O. José Luis Villami	
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN		Secretario Gener	
Entidad federativa:		9999 300900 ext. 1326	9999 300900 ext. 1293
YUCATÁN		vurzaiz@correo.uady.mx	
Clavelnst 911 31MSU0098J			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA												
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnía a utilizar	Obra de continuidad						Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado			
				SI	NO	Año de inicio de la primera etapa	Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM			Otros recursos		
				Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de Financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)					
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.	Se modificó el proyecto original por indicaciones de las autoridades universitarias para evitar hacer gastos que no sean indispensables en función de costos de operación y mantenimiento del edificio. Esto llevo a redefinir la conexión con la etapa anterior del proyecto y a revisar el cálculo estructural. El proyecto ejecutivo ya fue modificado y concluido.	Se implementarán en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados, lámparas LED y tratamiento de aguas negras para riego.	X		2005	2008	2002 2003 2004	6,952,610 8,060,697 11,000,000	2002 2003	intereses UADY equipamiento FAM	3,505,812 470,286	arqueología, comunicación social, historia, literatura latinoamericana, turismo, contador público, administrador de tecnologías de la información, mercadotecnia y negocios internacionales, derecho, comercio internacional, economía, educación, enseñanza de idioma inglés y psicología, Maestría en administración, administración tributaria, finanzas, gestión de la
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y al Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirla en salones.	El importe corresponde al pago del finiquito del convenio modificatorio celebrado con U.M. Construcción S.A. de C.V. También se considera el anticipo y las estimaciones 1 y 2 del contrato por Acabados e instalaciones y a los gastos de administración directa para la conclusión de los trabajos. El remanente se usó para adecuaciones solicitadas por el usuario y complementar obras en exterior.	Se implementaron en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados y lámparas LED. Se cuidó particularmente el asoleamiento para disminuir el calentamiento al interior.	X		2012	2016	2009 2014	4,095,000 15,000,000	2009 2016 2017	intereses FAM Ingresos servicios institucionales ingresos servicios institucionales	807288.56 950031.85 3843230.37	Lic. en Arquitectura, Lic. en Diseño del Hábitat, Lic. en Artes Visuales, Mtra. en Arquitectura, Mtra. en Diseño Urbano, Mtra. en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Doctorado Interinstitucional en Ciencias del Hábitat
SUB TOTAL													

M. en A. Eisy del Carmen Mezo Palma  
Directora General de Planeación y Efectividad Institucional

M. O. José Luis Villami Urzaiz  
Secretario General



**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

**Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017**

**AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017**

**Mes que se reporta:**

**Fecha de elaboración del Documento:**

<b>Información General de la Institución</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
<b>Entidad federativa:</b>	YUCATÁN
<b>ClaveInst 911</b>	31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		SEDE DE LA OBRA				MANTENIMIENTO		EQUIPA						
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FECHA PROBABLE DE INAGURACIÓN	Localidad, Población o Ciudad		Municipio		Dirección Postal	Nombre del Campus	Extensión de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		M2	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN
		Programada	Número	Nombre	Número	Nombre	No.	Nombre							
1	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multiusos con capacidad hasta para 100 personas.</p>	junio 2018	310500001	Mérida	050	Mérida	97305	Ciencias sociales económico administrativas y humanidades	X		412 413 414 415 416 424	Facultad de Antropología Facultad de Contaduría Facultad de Derecho Facultad de Educación Facultad de Economía Facultad de Psicología			
2	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en estones.</p>	18 sep 2017	310500001	Mérida	050	Mérida	97000	Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño	X		411	Facultad de Arquitectura			
<b>SUB TOTAL</b>													<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

<b>Información General de la Institución</b>	
<b>Nombre de la institución:</b>	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
<b>Entidad federativa:</b>	YUCATÁN
<b>ClaveInst 911</b>	
<b>31MSU0098J</b>	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		CONSTRUCCIÓN																										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS I		
			Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.		
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoaprendizaje para el aprendizaje del Idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de Atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se focalizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multifusos con capacidad hasta para 100 personas.		3	231					24	305	3	330					2	286			1	130					2	243	
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.							8	91					1	153					1	90								
<b>SUB TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>231.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32</b>	<b>396</b>	<b>3</b>	<b>330</b>	<b>1.00</b>	<b>153.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2</b>	<b>286</b>	<b>1.00</b>	<b>90.00</b>	<b>1.00</b>	<b>130.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.00</b>	<b>243.00</b>	<b>0.00</b>	







**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)**

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del  
FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	
Nombre de la institución:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
Entidad federativa:	YUCATÁN
ClaveInst 911	
31MSU0098J	

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA		
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	TOTALES	
		M2	Monto del FAM para ampliación (pesos)
1	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoapoyo para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multusos con capacidad hasta para 100 personas.</p>		
2	<p>Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlos en salones.</p>		
<b>SUB TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>