

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del
FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta: febrero de 2018
Fecha de elaboración del Documento: 06 de marzo de 2018

Información General de la institución		Planeación	
Nombre de la institución: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN	Responsable Institucional de:		M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma
	Nombre		
	Cargo		Director General de Planeación y Efectividad Institucional
	Teléfono		9999 300900 ext. 1308
Entidad federativa: YUCATÁN	Correo electrónico		elsy.mezo@correo.uady.mx
	ClaveInst 911 31MSU0098J		

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA				MONTO TOTAL PARA LA OBRA (pesos s/ctvs.)				AVANCE									
	- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FAM	OTROS RECURSOS		Total Recursos para la obra	No. de m2	Avance físico	Recursos ejercidos	Remanente	Descripción de los trabajos realizados hasta la fecha de corte	Observaciones, comentarios, causas de demora	Descripción de la ecotecnia a utilizar	SI	NO	Año de inicio de la primera etapa			
			Nombre	Monto														
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económicas Administrativas y Humanidades que consistirá de un edificio de tres niveles que elevará en planta baja el Centro de Autoceso para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula mutuos con capacidad hasta para 100 personas.	17,637,983.67			17,637,983.37	2,185.00	50.00	15,771,715.91	1,866,267.76	Se adjudicó la obra a la empresa Consorcio Perinsular S.A. de C.V. la cual inició trabajos inmediatamente. Actualmente ya se colaron los dos primeros niveles del edificio y se trabaja en la estructura del último nivel. A la par se llevan a cabo trabajos de alfilería en fachadas. El remanente se derivó a no poder comprometer el recurso.	Se modificó el proyecto original por indicaciones de las autoridades universitarias para evitar hacer gastos que no sean indispensables en función de costos de operación y mantenimiento del edificio. Esto llevó a redefinir la conexión con la etapa anterior del proyecto y a revisar el cálculo estructural. El proyecto ejecutivo ya fue modificado y concluido.	Se implementarán en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados, lámparas LED y tratamiento de aguas negras para riego.	X		2006			
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.	2,500,000.00			2,500,000.00	371.00	100.00	2,499,999.90	1.10	Obra concluida e inaugurada el 18 de septiembre pasado.	El importe corresponde al pago del finiquito del convenio modificatorio celebrado con U.M. Construcción S.A. de C.V. También se considera el anticipo y las estimaciones 1 y 2 del contrato por Acabados e instalaciones y a los gastos de administración directa para la conclusión de los trabajos. El remanente se usó para adecuaciones solicitadas por el usuario y complementar obras en exterior.	Se implementaron en esta obra sistemas de eficiencia energética como equipos minisplit tipo inverter para los aires acondicionados y lámparas LED. Se cuidó particularmente el aislamiento para disminuir el calentamiento al interior.	X		2012			
SUB TOTAL		20,137,983.67		0.00	20,137,983.37	2,556.00												

Dr. José de Jesús Valdivia
Rector

M. en A. Elsy del Carmen Mezo Palma
Directora General de Planeación y Efectividad Institucional

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del
FAM 2017
AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
Mes que se reporta:
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución	Obras y Mantenimiento		
Nombre de la institución:	M.O. José Luis Villamil Urzaiz		
Entidad federativa:	Secretario General		
ClaveInst 911	9999 300900 ext. 1326	9999 300900 ext. 1293	9999 242031
31MSU0098J	yurzaiz@correo.uady.mx		
YUCATÁN			

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA							JUSTIFICACIÓN										
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Obra de continuidad					Cobertura de la obra							Cuenta con el estudio de impacto ambiental	Cuenta con el estudio de mecánica de suelos	Cuenta con el expediente técnico	Se incluyen planos arquitectónicos	
		Año de conclusión de la última etapa	Apoyada con recursos FAM		Otros recursos			Programas Educativos que beneficia la obra Licenciatura y Posgrado	Número de alumnos			Personal Académico						
			Año de financiamiento	Monto del apoyo (pesos)	Año de financiamiento	Nombre del Fondo	Monto del apoyo (pesos)		Mujeres	Hombres	Total	Mujeres	Hombres					Total
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económicas Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoacceso para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples; en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multimedios con capacidad hasta para 100 personas.	2006	2002 2003 2004	6,952,810 8,060,887 11,000,000	2002 2003	Intereses UADY equipamiento FAM	3,505,812 470,288	arqueología, comunicación social, historia, Reraltura latinoamericana, turismo, contador público, administrador de tecnologías de la información, mercadotecnia y negocios internacionales, derecho, comercio internacional, economía, educación, enseñanza de idioma Inglés y psicología. Maestría en administración, administración tributaria, finanzas, gestión de la	3,429	2,687	6,326	202	370	572	X	X	X	X
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirlas en salones.	2018	2009 2014	4,056,000 15,000,000	2009 2010 2017	Intereses FAM Ingresos servicios Institucionales Ingresos servicios Institucionales	507288.56 950031.66 3043230.87	Lic. en Arquitectura, Lic. en Diseño del Hábitat, Lic. en Artes Visuales, Mtra. en Arquitectura, Mtra. en Diseño Urbano, Mtra. en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Doctorado Interdisciplinario en Ciencias del Hábitat	616	562	1,198	14	28	40	X	X	X	X
SUB TOTAL																		

M.O. José Luis Villamil Urzaiz
Secretario General

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

Mes que se reporta:

Información General de la Institución	
--	--

Entidad federativa:

100

ClaveInst 911	
31MSU0098J	

[illegible]

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017
AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
Mes que se reporta:
Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la Institución:
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Entidad federativa:
YUCATÁN

ClaveInst 911
31MSU0098J

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA	TENIMIENTO	EQUIPAMIENTO				CONSTRUCCIÓN																								
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Monto del FAM para mantenimiento (pesos)	DESCRIPCIÓN	Monto del FAM para equipamiento (pesos)	AULAS/ SALONES		TALLERES		LAB		CUBÍCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMIVAS.		C. CÓMPUTO		C. IDIOMAS		AULAS MAGNAS		AULAS USOS MÚLTIPLES		AULAS DIDÁCTICAS		ÁREAS
					Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.	M2	Núm.
1	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades que constará de un edificio de tres niveles que alojará en planta baja el Centro de Autoapoyo para el aprendizaje del idioma Inglés, el Archivo Universitario, el Centro de atención al Personal Universitario y espacios flexibles para el trabajo grupal como el aula interactiva y cubículos de diferentes dimensiones. En el segundo nivel contendrá igualmente espacios flexibles de aula interactiva y cubículos complementados por un aula de usos múltiples, en este nivel se localizará una ampliación de las oficinas administrativas y el área de catalogación junto con servicios para el personal como son baños y comedor. En el tercer nivel se construirán también cubículos grupales, aula interactiva y aula multusos con capacidad hasta para 100 personas.				5	231					24	305	3	350					2	286			1	130			2	243			9
2	Construcción de la segunda etapa de la Biblioteca del campus de Arquitectura, Arte y Diseño del Hábitat que incluye el Auditorio, los espacios para el Centro de Atención al Estudiante y el Centro de Atención al Personal Universitario y la adecuación de los espacios donde actualmente se encuentra la Biblioteca para convertirla en salones.										8	91			1	153					1	50									2
SUB TOTAL		0.00		0.00	3.00	231.00	0.00	0.00	8.00	0.00	32	91	3	330	1.00	153.00	0.00	0.00	2	286	1.00	90.00	1.00	130.00	0	0	2.00	243.00	0.00	0.00	11

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

Mes que se reporta:

Información General de la Institución

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

YUCATÁN

31MSU0098J

[illegible]

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

Mes que se reporta:

Información General de la Institución

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

YUCATÁN

31MSU0098J

[illegible]

Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos del FAM 2017

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017

Mes que se reporta:

Fecha de elaboración del Documento:

Información General de la Institución

Nombre de la institución:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN

Entidad federativa:

YUCATÁN

ClavelInst 911

31MSU0098J

[illegible]